

CONSTAT DE FIN DE TRAVAUX

**SM 4
R102**

CLIENT

VAN DEN NOORELE

51
REIMS

N° de Commande

Ce document doit obligatoirement être établi par un responsable de TYCO IF&S le dernier jour de notre intervention, que le chantier soit terminé ou arrêté. Il doit être contresigné par le client ou, à défaut, par son représentant habilité. La date de sa rédaction sera considérée comme étant le point de départ de notre garantie.

NATURE DES TRAVAUX

Installation d'un système R102

Vérification/Maintenance R102

Modification R102

Constitution de l'installation

L'installation comprend

10

armoires

VÉRIFICATION / MAINTENANCE

① - MAINTENANCE

	OUI	NON
Remplacement des joints	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contrôle de température des fusibles (Mac Donald's - uniquement 74°C) <u>138 et 182 °C</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remplacement des fusibles	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nettoyage / Remplacement des buses	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Essais de déclenchement par : fusible	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
tirer lâcher	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

② - VÉRIFICATION

	OUI	NON
Vérification de l'armoire de commande	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• niveau d'ansulex correct	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• essai de déclenchement avec cartouche test correct	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Contrôle des coupures électriques après déclenchement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Contrôle de serrage de tuyauterie / raccords / buses	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Y a-t-il des obstacles gênant l'extinction	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Y a-t-il en modification des appareils protégés	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Y a-t-il d'autres appareils à protéger	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Le système est-il en ordre de marche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TRAVAUX RÉALISÉS

Vérification périodique R102 Ansul + PIRANHA - lignes C D E.
R.A.S.

OBSERVATIONS CLIENT

Date

Pour **TYCO IF&S**

Pour le Client (en majuscules)

24/11/21

Nom

S. SCHNEIDER

Nom

LOPPEL

Signature



Dimitri SCHNEIDER
ID 201111_5

Signature

[Handwritten signature]